L'estructura de l'aparcament subterrani comença a arribar a l'Escala.

Alt Empordà | 16/02/2010 | 11:40

Les primeres peces ja s'han començat a descarregar aquesta setmana.

Les primeres peces de l'estructura prefabricada de l'aparcament subterrani de la plaça Catalunya ja són a l'Escala. Aquest matí s'han començat a descarregar, tot i que la pluja ha evitat que es comencés avui mateix el seu muntatge.

Si el mes de setembre s'iniciava l'excavació del forat on ha d'anar l'aparcament subterrani, ara és el torn de la construcció de l'edifici. L'estructura està feta a base de peces de formigó prefabricades de 6,5 metres d'altura, les quals s'han d'anar encaixant sobre els fonaments que ja estan fets. Per això, aixecar i completar l'estructura només tardarà aproximadament un mes i mig, si no hi ha imprevistos.

Les primeres peces de formigó, construïdes per l'empresa Hormipresa de Santa Coloma de Queralt, s'han descarregat aquest matí amb un camió grua de grans dimensions que s'utilitzarà per a tot el procés.

L'aparcament subterrani ha d'estar completament fet aquest estiu i suposarà disposar de 200 places d'estacionament a tocar del casc antic de l'Escala. Part d'aquestes places es podran adquirir en concessió i l'altra part seran de rotació, per tal de cobrir les necessitats d'aparcament dels visitants del nucli urbà.

La inversió arribarà al voltant dels quatre milions d'euros, comptant amb la reurbanització de la plaça Catalunya.

Autor: Redacció
Redacció

https://gironanoticies.com/noticia/15432-lestructura-de-laparcament-subterrani-comenca-a-arribar-a-lescala.htm